

石綿粉じん濃度測定結果速報

件名	春日・後樂園駅前地区第一種市街地再開発事業既存建物等 解体除却工事(北街区・a工区 No.63)
----	---

単位(f/L)

地点名	測定区分	作業前	作業後
	測定日	平成28年8月25日	平成28年11月1日
No.① 敷地境界		<0.056	<0.056
No.② 敷地境界		<0.056	<0.056
No.③ 敷地境界		<0.056	<0.056
No.④ 敷地境界		<0.056	<0.056

— 1工区 —

単位(f/L)

地点名	測定区分	作業中	作業中	養生撤去前
	測定日	平成28年9月20日	平成28年9月26日	平成28年10月1日
No.① 敷地境界		<0.056	<0.056	
No.② 敷地境界		<0.056	<0.056	
No.③ 敷地境界		<0.056	<0.056	
No.④ 敷地境界		<0.056	<0.056	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口 ①		<0.5	<0.5	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口 ②		<0.5	<0.5	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口 ③		<0.5	<0.5	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口 ④		<0.5	<0.5	
No.⑥ セキュリティゾーン前 ①		<0.5	<0.5	
No.⑥ セキュリティゾーン前 ②		<0.5	<0.5	
No.⑦ 作業場内 ①				<0.5
No.⑦ 作業場内 ②				<0.5
No.⑦ 作業場内 ③				<0.5
No.⑦ 作業場内 ④				<0.5
No.⑦ 作業場内 ⑤				<0.5
No.⑦ 作業場内 ⑥				<0.5

— 2工区 —

単位(f/L)

地点名	測定区分	作業中	作業中	養生撤去前
	測定日	平成28年10月11日	平成28年10月17日	平成28年10月18日
No.① 敷地境界		<0.056	<0.056	
No.② 敷地境界		<0.056	<0.056	
No.③ 敷地境界		<0.056	<0.056	
No.④ 敷地境界		<0.056	<0.056	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口 ①		<0.5	<0.5	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口 ②		<0.5	<0.5	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口 ③		<0.5	<0.5	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口 ④		<0.5	<0.5	
No.⑥ セキュリティゾーン前 ①		<0.5	<0.5	
No.⑥ セキュリティゾーン前 ②		<0.5	<0.5	
No.⑦ 作業場内 ①				<0.5
No.⑦ 作業場内 ②				<0.5
No.⑦ 作業場内 ③				<0.5
No.⑦ 作業場内 ④				<0.5

— 3工区 —

単位(f/L)

地点名	測定区分	作業中	養生撤去前
	測定日	平成28年10月26日	平成28年10月27日
No.① 敷地境界		<0.056	
No.② 敷地境界		<0.056	
No.③ 敷地境界		<0.056	
No.④ 敷地境界		<0.056	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口 ①		<0.5	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口 ②		<0.5	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口 ③		<0.5	
No.⑥ セキュリティゾーン前 ①		<0.5	
No.⑥ セキュリティゾーン前 ②		<0.5	
No.⑦ 作業場内 ①			<0.5
No.⑦ 作業場内 ②			<0.5
No.⑦ 作業場内 ③			<0.5

注：本測定結果は、総繊維数濃度（石綿繊維＋その他の繊維）である。

<は、採取量等で決められた数字未満を表す（検出下限値未満又は定量下限値未満）。